

## Чек-лист контроля хода реализации программы

### «Комфортная городская среда»

1. Сельский парк в с. Червленные Буруны
2. с. Червленные Буруны;
3. Ежедневно;
4. Дизайн-проект и проектно-сметная документация имеются;
  - 4.1 Сметчик- Абубекерова Загида Айнадиновна (ОКС);
5. Положительное заключение экспертизы о достоверности определения сметной стоимости имеется;
  - 5.1 ГАУ «Государственная экспертиза проектов»
  - 5.2 04.06.2019 год
  - 5.3 4-8-1-0272-19
6. Курирующий заместитель министра – Абакаров Ибрагим Лулуевич;
7. Курирующий заместитель главы администрации – Саитов Хамидулла Абдулвагапович;
8. Проведение торгов на заключение договора на проведение работ:
  - 8.1 Дата аукциона – 14.06.2019 г.
  - 8.2 Победитель аукциона – ООО «Заря-2»Наличие договора на проведение работ:
  - 9.1 Дата-30.06.2019г
  - 9.2 Номер – 0803600028519000003
  - 9.3 Подрядчик – ООО «Заря-2»
  - 9.4 Ответственный за строительный участок – МКУ «ОКС»
10. Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год – 2081.04949 тыс. руб.;
11. Исполнитель кассового плана: Работы выполняются, акты выполненных работ подрядчик представит по завершению объекта

Период	План, Тыс. руб.	Факт, Тыс. руб.	Причины отставания
01.07.2019- 15.08.2019	500.02950	536.73639	нет

--	--	--	--

11.1 Освоено на 1июля

11.2 Август 536.73639

11.3 Сентябрь

11.4 Октябрь

11.5 Ноябрь

11.6 Декабрь

**12. Наличие акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта ремонта**

12.1 Орган, принявший решение о создании Комиссии

12.2 Вид документа

12.3 Дата решения

12.4 Номер решения

12.5 Дата утверждения акта приемочной комиссии

12.6 Номер утвержденного акта приемочной комиссии

**13. Наличие информационных щитов**

13.1 Количество щитов – 1

13.2 Соответствие стандарту макета -да

13.3 Примечание: информационные щиты размещены на территории парка.